



ECEBOL

EMPRESA PUBLICA PRODUCTIVA CEMENTOS DE BOLIVIA

**NUEVA INDUSTRIA  
PARA LOS BOLIVIANOS**

# AUDIENCIA FINAL GESTIÓN 2017

**EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA  
CEMENTOS DE BOLIVIA  
ECEBOL ORURO**

## Creación

- La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, fue creada el 9 de agosto de 2008, mediante Decreto Supremo N° 29667, con el objetivo de implementar plantas de producción de cemento y derivados en el territorio nacional. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 590 de 4 de agosto de 2010, pasa a depender del SEDEM.

## Objetivo

- ECEBOL tiene como objetivo incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva.

## Actividad principal

- ECEBOL tiene como principal actividad la producción y comercialización de cemento y otros productos relacionados.

## Misión

- “Ser la principal empresa en la cadena productiva de cemento en Bolivia”.

## Visión

- “Somos la empresa cementera más grande del país, que contribuye de manera sustentable y bajo un sistema de gestión integral a la cadena productiva de insumos para la construcción”.

## ETAPA DE CRECIMIENTO

En implementación

## UBICACIÓN DE LA PLANTA

Departamento de Oruro, provincia Cercado, municipio Caracollo, central Cañohuma, comunidad Jeruyo.

## CAPACIDAD DE LA PLANTA

1.300.000 toneladas de cemento por año. Cemento IP-30.

## INVERSIÓN

Decreto Supremo N° 1734 - Crédito FINPRO – Bs2.135.794.779,36

## Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2016-2020

| RESULTADO INTERMEDIO                                   | LÍNEA BASE 2015             | INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO                         | ALCANCE DE LA META                              | 2016 | 2017 | 2018       | 2019        | 2020          |
|--|-----------------------------|--|---|------|------|------------|-------------|---------------|
| Implementar una Planta de Cemento en Oruro             | 20%                         | % avance de implementación                             | Planta de Cemento en Oruro implementada al 2018 | 70%  | 90%  | 100%       | -           | -             |
| Producir 2.458.902 toneladas de cemento al 2020        | Marco de referencia inicial | Toneladas de cemento producido por gestión (2018-2020) | 2.458.902                                       | -    | -    | 169.175    | 1.086.805   | 1.202.922     |
| Generar Bs2.262.189.825 de ingresos por ventas al 2020 | Marco de referencia inicial | Ingresos por venta generados por gestión (2018-2020)   | 2.262.189.825                                   | -    | -    | 15.564.058 | 139.937.218 | 1.106.688.549 |

# PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

## Programación de acciones a corto plazo Plan Operativo Anual 2017 ECEBOL - ORURO (Porcentaje de implementación)

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO   | RESULTADO INTERMEDIO                       | 2017       |           |
|---|--|------------|-----------|
| DENOMINACIÓN  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL | Implementar una Planta de Cemento en Oruro | 90%        | 86,1%     |

Fuente: POA 2017 ECEBOL

# PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

## Ejecución presupuestaria 2017 ECEBOL - ORURO (En Bolivianos)

| <b>PPTO VIGENTE</b> | <b>PPTO EJECUTADO</b> | <b>% EJECUCIÓN</b> |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 503.129.918         | 452.712.529           | 89,98              |

Fuente: SIGEP

# AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2017 ECEBOL - ORURO

El proyecto presenta un avance físico acumulado del 86,1%. YPFB aún no ha confirmado fecha de entrega del gasoducto.

Se realizaron los pagos correspondientes a contratos y obligaciones administrativas en el cuarto trimestre, en cumplimiento a las gestiones del proyecto de la Planta de Cemento del Departamento de Oruro.

La provisión de agua al proyecto, no ha tenido mayores dificultades, se espera concretar el proyecto para la fase de operación en los próximos meses. Aún no se concretó el proyecto definitivo para la consultoría del Estudio Hidrogeológico, puesto el que Municipio de Caracollo cuenta con un proyecto integral de manejo de cuenca, mismo que debe considerar el consumo que va a tener la planta cementera.



# AUDIENCIA INICIAL GESTIÓN 2018

**EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA  
CEMENTOS DE BOLIVIA  
ECEBOL ORURO**

## Creación

- La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia – ECEBOL, fue creada el 9 de agosto de 2008, mediante Decreto Supremo N° 29667, con el objetivo de implementar plantas de producción de cemento y derivados en el territorio nacional. Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 590 de 4 de agosto de 2010, pasa a depender del SEDEM.

## Objetivo

- ECEBOL tiene como objetivo incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva.

## Actividad principal

- ECEBOL tiene como principal actividad la producción y comercialización de cemento y otros productos relacionados

## Misión

- “Ser la principal empresa en la cadena productiva de cemento en Bolivia”.

## Visión

- “Somos la empresa cementera más grande del país, que contribuye de manera sustentable y bajo un sistema de gestión integral a la cadena productiva de insumos para la construcción”.

# DATOS GENERALES

## ETAPA DE CRECIMIENTO

En implementación

## UBICACIÓN DE LA PLANTA

Departamento de Oruro, provincia Cercado, municipio Caracollo, central Cañohuma, comunidad Jeruyo.

## CAPACIDAD DE LA PLANTA

1.300.000 toneladas de cemento por año. Cemento IP-30.

## INVERSIÓN

Decreto Supremo N° 1734 - Crédito FINPRO – Bs2.135.794.779,36

## Programación de acciones a mediano plazo Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2016-2020

| RESULTADO INTERMEDIO                                   | LÍNEA BASE 2015             | INDICADOR RESULTADO INTERMEDIO                         | ALCANCE DE LA META                              | 2016 | 2017 | 2018       | 2019        | 2020          |
|--|-----------------------------|--|---|------|------|------------|-------------|---------------|
| Implementar una Planta de Cemento en Oruro             | 20%                         | % avance de implementación                             | Planta de Cemento en Oruro implementada al 2018 | 70%  | 90%  | 100%       | -           | -             |
| Producir 2.458.902 toneladas de cemento al 2020        | Marco de referencia inicial | Toneladas de cemento producido por gestión (2018-2020) | 2.458.902                                       | -    | -    | 169.175    | 1.086.805   | 1.202.922     |
| Generar Bs2.262.189.825 de ingresos por ventas al 2020 | Marco de referencia inicial | Ingresos por venta generados por gestión (2018-2020)   | 2.262.189.825                                   | -    | -    | 15.564.058 | 139.937.218 | 1.106.688.549 |

# PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

## Programación de acciones a corto plazo

### Plan Operativo Anual 2018

#### ECEBOL - ORURO

#### (Porcentaje de implementación)

| ACCIÓN DE CORTO PLAZO   | RESULTADO INTERMEDIO                                | 2018       |                    |
|---|---|------------|--------------------|
|   |   | PROGRAMADO | EJECUTADO AL 22/05 |
| DENOMINACIÓN  |   |            |                    |
| Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de ECEBOL | Implementar una planta de cemento en Oruro          | 100%       | 92,8%              |
|   | Producir 165.175 toneladas de cemento el 2018       | 165.175    | -                  |
|   | Generar Bs15.564.058 de ingresos por ventas el 2018 | 15.564.05  | -                  |

Fuente: POA 2018 ECEBOL

# PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS

## Ejecución presupuestaria 2018 al 23/05 (En Bolivianos)

| TIPO DE GASTO    | PPTO VIGENTE | PPTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
|------------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>CORRIENTE</b> | 46.400.000   | 7.799.998      | 16,81%      |
| <b>INVERSIÓN</b> | 129.106.628  | 6.548.514      | 5,07%       |

Fuente: SIGEP

# AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN GESTIÓN 2018 A MAYO ECEBOL - ORURO

Avance físico del 92,8%. La planta se encuentra en la fase de montaje de obras mecánicas, eléctricas y de ejecución y control, además de dar inicio al proceso de transferencia intelectual a los diferentes profesionales contratados bajo solicitud de la Empresa Contratista. Respecto al convenio firmado en septiembre de 2017, YPFB recién entregará el cronograma para la construcción del tendido de red de gas (plazo de 4 meses aproximadamente); debido a estos retrasos, ECEBOL suscribirá contrato modificatorio con la Empresa Contratista ampliando el plazo del proyecto hasta febrero de 2019. Se sigue dando continuidad a la explotación de canteras.



Se proveerá de agua potable, energía eléctrica y gas a comunidades circundantes al proyecto.

- Existe un acuerdo con la Universidad Técnica de Oruro para preseleccionar técnicos que cumplan funciones en la empresa, generando empleos para profesionales de las regiones en donde se asientan los proyectos de ECEBOL.

Se está mejorando la vía de acceso y posterior pavimentación de la carretera con cemento de la planta de Jeruyo, que conecta la planta con Caracollo y otros centros importantes en la región.

**GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN....**